

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 1,287,000.00 บาท

สำนักงบประมาณเมื่อ วันที่..... เดือน พ.ศ.

เซ็นสัญญาเมื่อ วันที่..... เดือน พ.ศ.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน ตั้งแต่ วันที่..... เดือน พ.ศ.

ถึงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.(แบ่งงวดงานเป็น2.... งวด)

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 40 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

1. งานย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
2. งานรื้อถอนกระเบื้องลอนใหญ่ งานล้างทำความสะอาดหลังคาและคานคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %
3. งานขุดลอก ล้างทำความสะอาด สีเดิมภายในและภายนอกบริเวณเหนือหัวเสาขึ้นไปทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %
4. งานซ่อมแซมเพดานคอนกรีตภายใน และภายนอก แล้วเสร็จ 100 %
5. งานติดตั้งและทาสีเสาและโครงหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
6. งานมุงหลังคาและผนัง A (ช่วงเสา F - P) พร้อมส่วนคျบ แล้วเสร็จ 100 %

ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 60 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง

1. งานมุงหลังคาและผนัง A (ช่วงเสา A - F) พร้อมอุปกรณ์ส่วนคျบ แล้วเสร็จ 100 %
2. งานทาสีผนังทั้งภายในและภายนอก แล้วเสร็จ 100 %
3. งานขุดลอกสีเหล็กและไม้โครงหลังคาทางเดิน แล้วเสร็จ 100 %
4. งานทาสีเหล็กและไม้โครงหลังคาทางเดิน แล้วเสร็จ 100 %
5. งานขุดลอกสี ล้างทำความสะอาดผิวเสา ค.ส.ล. รับหลังคาทางเดิน แล้วทำการฉาบปูนใหม่ style Loft แล้วเสร็จ 100 %
6. งานขุดลอกสี ล้างทำความสะอาดผิวผนัง B แล้วทำการฉาบปูนใหม่ style Loft แล้วเสร็จ 100 %

ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และงานอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบบรูปรายการและสัญญา งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
รายนามคณะกรรมการกำหนดงวดงาน

ลงนาม.....ประธานกรรมการ ลงนาม.....กรรมการ

(ผศ.สุวรรณ พันธุ์จันทร์) (นายศุภชัย ชุมมนวิวัฒน์)

ลงนาม.....กรรมการ ลงนาม.....กรรมการและเลขานุการ

(ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล) (นายทรงกลด ศรีวัฒนวิญญู)

ลงนาม.....กรรมการ

(นายบุญญฤทธิ์ ว่างอน)

