

แผนการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2567 กองพัฒนาอาคารสถานที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
1	ควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมลีลาวดี (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
2	ควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมทองกวาว (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
3	ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
4	ควบคุมงานปรับปรุงระบบบำบัดของเสียอาคารเรียนรวม (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
5	ควบคุมงานปรับปรุงระบบกรองน้ำ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
6	ควบคุมงานการก่อสร้างระบบน้ำ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (คอยสะเกิด) (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
7	ตรวจสอบแบบ ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม 1 (งบ68)																																		กลุ่มงานออกแบบ
8	ตรวจสอบแบบ ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม 2 (งบ68)																																		กลุ่มงานออกแบบ
9	ตรวจสอบแบบ ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม 3 (งบ68)																																		กลุ่มงานออกแบบ
10	ตรวจสอบแบบอาคารปศุสัตว์ (ขอความอนุเคราะห์) (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
11	ประเมินรื้อถอนบ้านพักอาจารย์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ มทร. ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) โซน B (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
12	ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนอาคารศึกษาทั่วไป (งบ68)																																		กลุ่มงานออกแบบ
13	ซ่อมแซมห้องพักอาจารย์อาคารศึกษาทั่วไป (งบ68)																																		กลุ่มงานออกแบบ
14	ออกแบบปรับปรุงอาคารวิจัยฯ (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
15	ออกแบบปรับปรุงระบบน้ำ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) (งบ67)																																		กลุ่มงานออกแบบ
16	1.1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ (ออกแบบ จัดทำ แบบรูป รายการ ประมาณราคาBOQ) ปัจจุบัน :ดำเนินการออกแบบ																																	25,000,000.00	เจนจิรา เ็นใจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
17	2.1. ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 รายการ (ออกแบบ จัดทำ แบบรูปรายการ BOQ) ปัจจุบัน :ดำเนินการออกแบบ																																4,845,900.00	วิหัทธ อังคไพโรจน์
18	3.1. ปรับปรุงอาคาร มทร.ล้านนา พื้นที่จอมทอง จำนวน 1 รายการ (ออกแบบ จัดทำ แบบรูปรายการ BOQ) ปัจจุบัน :ดำเนินการออกแบบ																																5,000,000.00	อิทธิ อุทรวง
19	4.1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ(ส่วนกลาง) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน,เจ็ดยอด,ดอยสะเก็ด,จอมทอง) จำนวน 1 รายการ ปัจจุบัน :ดำเนินการวางแผนการ ซ่อมแซมแบบเชิงรุก																																700,000.00	วัชรภรณ์ มนุษย์ชาติ
20	5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการกำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” : (เริ่มเขียนโครงการ พ.ย.-ธ.ค.67 ดำเนินโครงการ ม.ค-พ.ค.68 ประเมินโครงการพ.ค.68 นำเสนอผู้บริหาร มี.ย.68)																																72,100.00	เจนจิรา เย็นใจ
21	6.1 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศอาคารและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (สำรวจ) เริ่มดำเนินโครงการ ม.ค.68 (จัดทำฐานข้อมูล) เริ่มจัดทำฐานข้อมูล มี.ค.68																																108,000.00	ชัชวาล เลาวกุล
22	7.1 โครงการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร (กิจกรรม : จัดทำมาตรการ วันที่ 11 พ.ย.67)																																150,000.00	กพอ.
23	7.2 โครงการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร (กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์มาตรการ วันที่ 18-22 พ.ย.67)																																	กพอ.
24	7.3 โครงการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร (กิจกรรม : จัดหาอุปกรณ์) เดือน พ.ย.67																																	กพอ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
25	7.4 โครงการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร (กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ ประจำอาคาร และการช่วยเหลือผู้โดยสารติดภายในลิฟต์) มี.ค.68																																		กพอ.
26	8.1 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (กิจกรรม : จัดทำ แผนงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการอาคารสถานที่ (เจ็ดลิน,เจ็ดยอด, จอมทอง,ดอยสะเก็ด) ก.พ.68																																	200,000.00	กพอ.
27	1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูง มี ประสบการณ์ที่หลากหลาย ปัจจุบันจัดทำแผนการ ดำเนินงาน																																	150,000.00	อากาศพร ศรีวิชัย
28	2. พัฒนาระบบบริการ การให้บริการ ดำเนินงาน มี.ค.68																																	20,000.00	อาทิตย์ ใจคำฟู จักร พงษ์ วุฒิรัตน์
29	3. ค่าธรรมเนียมระบบสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าขยะมูลฝอย) ปัจจุบัน : ดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 10,000,000.00 บาท																																	20,000,000.00	วัชรภรณ์ มนูญชาติ
30	4. จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี ดำเนินงาน พ.ย.67																																	1,000,000.00	จักรพงษ์ วุฒิรัตน์
31	5. จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (ไม่รวม อะไหล่) ( 29 ตัว ) ต.ค.67-ก.ย.68 ดำเนินการบำรุงรักษา ประจำเดือน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.67																																	800,000.00	จักรพงษ์ วุฒิรัตน์
32	6. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์โดยรอบ ของมหาวิทยาลัย ต.ค.67-ก.ย.68 ดำเนินการบำรุงรักษาประจำเดือน																																	2,000,000.00	วัชรภรณ์ มนูญชาติ
33	7.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ'สาธารณูปโภค(ส่วนกลาง) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน,เจ็ดยอด,ดอยสะเก็ด ,จอมทอง) จำนวน 1 รายการ ปัจจุบัน : ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ																																	700,000.00	กพอ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
34	8. น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในงานภูมิทัศน์และอาคาร สถานที่ ปัจจุบัน : ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ																																120,000.00	จักรกฤษณ์ ศรียาบ		
35	9. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ มหาวิทยาลัย เจ็ดลิน เจ็ด ยอด ดอยสะเก็ด จอมทอง ปัจจุบัน : ดำเนินการต่อเนื่องทั้ง ปีงบประมาณ																																	13,500,000.00	จักรพงษ์ วุฒิรัตน์	
36	10. จ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ มหาวิทยาลัย เจ็ดลิน เจ็ดยอด ดอยสะเก็ด จอมทอง ปัจจุบัน : ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ																																	18,170,400.00	จักรกฤษณ์ ศรียาบ	
37	11.งานจ้างเหมาบริการ ก่อพัฒนาอาคารสถานที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบุคคลดูแลต้นไม้) ปัจจุบัน : ดำเนินการต.ค.67-มี.ค.68 และ มี.ย.68-ก.ย.68																																		57,200.00	วัชรภรณ์ มนูญชาติ
38	12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน บริหารงานโครงการ ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบัน : ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ																																		300,000.00	อากาศ ศรีวิชัย
39	13. โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงาน ดำเนินงาน พ.ย.67																																		100,000.00	กพอ.
40	14. โครงการจัดทำรายงานประเมินประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์อาคาร ดำเนินงาน มี.ย.68																																		5,000.00	ชัชวาล เลาวกุล